Activity ID	Activity Name	Original Duration	Total Float	BL Project Start	BL Project Finish	Start	Finish	Critical	Longest Path
The Big-PH01-Event02-IFC-After Fragnet		735	-158	11-Sep-25	15-Sep-27	11-Sep-25 A	15-Sep-27		
Key Dates		735	-158	11-Sep-25	15-Sep-27	11-Sep-25 A	15-Sep-27		
Milestone		735	-158	11-Sep-25	15-Sep-27	11-Sep-25 A	15-Sep-27		
KD-MS-1000	Project Start Date	0		11-Sep-25		11-Sep-25 A		☐	☐
KD-MS-1010	Contract Agreement	0		11-Sep-25		11-Sep-25 A		☐	☐
KD-MS-1020	IFC Drawing Package	0		11-Sep-25		11-Sep-25 A		☐	☐
KD-MS-1040	Ground Works Finish Date	0	-163		21-Oct-26		21-Oct-26*	☑	☐
KD-MS-1050	Project Finish Date	0	-158		15-Sep-27		15-Sep-27*	☑	☑
Event02-New IFC issued		154	-143	18-Mar-26	18-Aug-26	18-Mar-26	18-Aug-26		
IFC Fragnet		35	-136	18-Mar-26	30-Apr-26	18-Mar-26	30-Apr-26		
F-ENG-IFC-BL-SM	Revised IFC drawing package Issued	0	-136	18-Mar-26		18-Mar-26*		☑	☑
F-ENG-IFC-DLY01	Duration of resubmission of the re-worked shop-draw	35	-136	18-Mar-26	30-Apr-26	18-Mar-26	30-Apr-26	☑	☑
F-ENG-IFC-FM	Finishing of resubmission of the re-worked shop-draw	0	-136		30-Apr-26		30-Apr-26	☑	☑
Affected-Activities-Submission		78	-116	02-May-26	06-Aug-26	02-May-26	06-Aug-26		
B01		39	-131	02-May-26	20-Jun-26	02-May-26	20-Jun-26		
Basement02		21	-113	02-May-26	25-May-26	02-May-26	25-May-26		
F-SUB-B01-BAS02-1030	Submittal for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B01)	18	-132	02-May-26	21-May-26	02-May-26	21-May-26	☑	☑
F-SUB-B01-BAS02-1040	Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B01) (I	18	-113	05-May-26	25-May-26	05-May-26	25-May-26	☑	☐
Basement01		21	-132	23-May-26	20-Jun-26	23-May-26	20-Jun-26		
F-SUB-B01-BAS01-1030	Submittal for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B01)	18	-132	23-May-26	16-Jun-26	23-May-26	16-Jun-26	☑	☑
F-SUB-B01-BAS01-1040	Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B01) (I	18	-132	26-May-26	20-Jun-26	26-May-26	20-Jun-26	☑	☑
B02		39	-93	02-May-26	20-Jun-26	02-May-26	20-Jun-26		
Basement02		21	-107	02-May-26	25-May-26	02-May-26	25-May-26		
F-SUB-B02-BAS02-1020	Submittal for Beams Conc. Dim.& RFT DWGs (B02) (	18	-107	02-May-26	21-May-26	02-May-26	21-May-26	☑	☐
F-SUB-B02-BAS02-1030	Submittal for Slabs Conc. Dim.& RFT DWGs (B02) (B	18	-107	05-May-26	25-May-26	05-May-26	25-May-26	☑	☐
Basement01		21	-93	23-May-26	20-Jun-26	23-May-26	20-Jun-26		
F-SUB-B02-BAS01-1020	Submittal for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B02)	18	-93	23-May-26	16-Jun-26	23-May-26	16-Jun-26	☑	☐
F-SUB-B02-BAS01-1030	Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B02) (I	18	-93	26-May-26	20-Jun-26	26-May-26	20-Jun-26	☑	☐
B03		36	-116	21-Jun-26	03-Aug-26	21-Jun-26	03-Aug-26		
Basement02		21	-132	21-Jun-26	15-Jul-26	21-Jun-26	15-Jul-26		
F-SUB-B03-BAS02-1020	Submittal for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B03)	18	-132	21-Jun-26	12-Jul-26	21-Jun-26	12-Jul-26	☑	☑
F-SUB-B03-BAS02-1030	Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B03) (I	18	-132	24-Jun-26	15-Jul-26	24-Jun-26	15-Jul-26	☑	☑
Basement01		18	-116	13-Jul-26	03-Aug-26	13-Jul-26	03-Aug-26		
F-SUB-B03-BAS01-1020	Submittal for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B03)	18	-116	13-Jul-26	03-Aug-26	13-Jul-26	03-Aug-26	☑	☐
F-SUB-B03-BAS01-1030	Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B03) (I	10	-113	16-Jul-26	28-Jul-26	16-Jul-26	28-Jul-26	☑	☐
B04		39	-116	21-Jun-26	06-Aug-26	21-Jun-26	06-Aug-26		
Basement02		21	-124	21-Jun-26	15-Jul-26	21-Jun-26	15-Jul-26		
F-SUB-B04-BAS02-1030	Submittal for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B04)	18	-124	21-Jun-26	12-Jul-26	21-Jun-26	12-Jul-26	☑	☐
F-SUB-B04-BAS02-1040	Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B04) (I	18	-124	24-Jun-26	15-Jul-26	24-Jun-26	15-Jul-26	☑	☐
Basement01		21	-116	13-Jul-26	06-Aug-26	13-Jul-26	06-Aug-26		
F-SUB-B04-BAS01-1030	Submittal for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B04)	18	-116	13-Jul-26	03-Aug-26	13-Jul-26	03-Aug-26	☑	☐
F-SUB-B04-BAS01-1040	Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B04) (I	18	-116	16-Jul-26	06-Aug-26	16-Jul-26	06-Aug-26	☑	☐
Affected-Activities-Approval		70	-116	23-May-26	18-Aug-26	23-May-26	18-Aug-26		
B01		31	-97	23-May-26	02-Jul-26	23-May-26	02-Jul-26		
Basement02		13	-113	23-May-26	10-Jun-26	23-May-26	10-Jun-26		
F-APP-B01-BAS02-1030	Approval for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B01)	10	-110	23-May-26	07-Jun-26	23-May-26	07-Jun-26	☑	☐
F-APP-B01-BAS02-1040	Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B01) (B	10	-113	26-May-26	10-Jun-26	26-May-26	10-Jun-26	☑	☐
Basement01		13	-97	17-Jun-26	02-Jul-26	17-Jun-26	02-Jul-26		
F-APP-B01-BAS01-1030	Approval for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B01)	10	-94	17-Jun-26	28-Jun-26	17-Jun-26	28-Jun-26	☑	☐
F-APP-B01-BAS01-1040	Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B01) (B	10	-97	21-Jun-26	02-Jul-26	21-Jun-26	02-Jul-26	☑	☐
B02		31	-93	23-May-26	02-Jul-26	23-May-26	02-Jul-26		
Basement02		13	-107	23-May-26	10-Jun-26	23-May-26	10-Jun-26		
F-APP-B02-BAS02-1020	Approval for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B02)	10	-104	23-May-26	07-Jun-26	23-May-26	07-Jun-26	☑	☐
F-APP-B02-BAS02-1030	Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B02) (B	10	-107	26-May-26	10-Jun-26	26-May-26	10-Jun-26	☑	☐
Basement01		13	-93	17-Jun-26	02-Jul-26	17-Jun-26	02-Jul-26		
F-APP-B02-BAS01-1020	Approval for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B02)	10	-90	17-Jun-26	28-Jun-26	17-Jun-26	28-Jun-26	☑	☐
F-APP-B02-BAS01-1030	Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B02) (B	10	-93	21-Jun-26	02-Jul-26	21-Jun-26	02-Jul-26	☑	☐
B03		28	-116	13-Jul-26	15-Aug-26	13-Jul-26	15-Aug-26		
Basement02		13	-132	13-Jul-26	28-Jul-26	13-Jul-26	28-Jul-26		
F-APP-B03-BAS02-1020	Approval for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B03)	10	-129	13-Jul-26	25-Jul-26	13-Jul-26	25-Jul-26	☑	☐
F-APP-B03-BAS02-1030	Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B03) (I	10	-132	16-Jul-26	28-Jul-26	16-Jul-26	28-Jul-26	☑	☑
Basement01		13	-116	01-Aug-26	15-Aug-26	01-Aug-26	15-Aug-26		
F-APP-B03-BAS01-1030	Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B03) (I	10	-113	01-Aug-26	11-Aug-26	01-Aug-26	11-Aug-26	☑	☐
F-APP-B03-BAS01-1020	Approval for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B03)	10	-116	04-Aug-26	15-Aug-26	04-Aug-26	15-Aug-26	☑	☐
B04		31	-116	13-Jul-26	18-Aug-26	13-Jul-26	18-Aug-26		
Basement02		13	-124	13-Jul-26	28-Jul-26	13-Jul-26	28-Jul-26		
F-APP-B04-BAS02-1030	Approval for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B04)	10	-121	13-Jul-26	25-Jul-26	13-Jul-26	25-Jul-26	☑	☐
F-APP-B04-BAS02-1040	Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B04) (B	10	-124	16-Jul-26	28-Jul-26	16-Jul-26	28-Jul-26	☑	☐
Basement01		13	-116	04-Aug-26	18-Aug-26	04-Aug-26	18-Aug-26		
F-APP-B04-BAS01-1030	Approval for Beams Conc. Dim. & RFT DWGs (B04)	10	-113	04-Aug-26	15-Aug-26	04-Aug-26	15-Aug-26	☑	☐
F-APP-B04-BAS01-1040	Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B04) (B	10	-116	08-Aug-26	18-Aug-26	08-Aug-26	18-Aug-26	☑	☐

TASK filter: WBS(Fragnet).

© Oracle Corporation